

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
CAMPUS JANAÚBA - JANAÚBA - MG
URBANIZAÇÃO DO CAMPUS JANAÚBA - ETAPA 01
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE REFERÊNCIA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		MÊS UM		MÊS DOIS		MÊS TRÊS		MÊS QUATRO	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.0	CANTEIRO DE OBRA	1,20%	R\$ 13.257,36	25,00%	R\$ 3.314,34	25,00%	R\$ 3.314,34	25,00%	R\$ 3.314,34	25,00%	R\$ 3.314,34
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,30%	R\$ 80.486,26	11,95%	R\$ 9.618,11	30,23%	R\$ 24.331,00	35,42%	R\$ 28.508,23	22,40%	R\$ 18.028,92
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,69%	R\$ 7.630,13	100,00%	R\$ 7.630,13						
4.0	TERRAPLENAGEM	1,20%	R\$ 13.210,57	100,00%	R\$ 13.210,57						
5.0	DRENAGEM	22,74%	R\$ 250.910,14	10,00%	R\$ 25.091,01	45,00%	R\$ 112.909,56	45,00%	R\$ 112.909,56		
6.0	PAVIMENTAÇÃO	59,78%	R\$ 659.487,99								
6.1	GUIAS E SARJETAS	8,89%	R\$ 58.616,05							100,00%	R\$ 58.616,05
6.2	ASFALTO	91,11%	R\$ 600.871,94			30,00%	R\$ 180.261,58	40,00%	R\$ 240.348,78	30,00%	R\$ 180.261,58
7.0	RESERVATÓRIO DE DETENÇÃO ÁGUAS PLUVIAIS	0,86%	R\$ 9.505,81	100,00%	R\$ 9.505,81						
8.0	CALÇADAS	5,73%	R\$ 63.192,87					50,00%	R\$ 31.596,44	50,00%	R\$ 31.596,43
9.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	0,50%	R\$ 5.488,41	50,00%	R\$ 2.744,21					50,00%	R\$ 2.744,20
	(R\$) SIMPLES		R\$ 1.103.169,54		R\$ 71.114,18		R\$ 320.816,48		R\$ 416.677,35		R\$ 294.561,52
	(%) SIMPLES		100,00%		6,45%		29,08%		37,77%		26,70%
	(R\$) ACUMULADO				R\$ 71.114,18		R\$ 391.930,66		R\$ 808.608,01		R\$ 1.103.169,54
	(%) ACUMULADO				6,45%		35,53%		73,30%		100,00%