

7.21	LABORATÓRIO MULTIUSUÁRIO 03	0,48%	R\$ 12.625,69									100,00%	R\$ 12.625,69														
7.22	ANEXOS (PORTARIA, VESTIÁRIO DICENTE E COPA) - 1° PAVIMENTO	0,66%	R\$ 17.498,29									100,00%	R\$ 17.498,29														
7.23	CIRCUITOS DE CLIMATIZAÇÃO E VÁCUO - CLINICA INTEGRADA 01	0,53%	R\$ 13.929,75							100,00%	R\$ 13.929,75																
7.24	CIRCUITOS DE CLIMATIZAÇÃO E VÁCUO - CLINICA INTEGRADA 02	0,29%	R\$ 7.645,81							100,00%	R\$ 7.645,81																
7.25	CIRCUITOS DE CLIMATIZAÇÃO E VÁCUO - CLINICA INTEGRADA 03	0,24%	R\$ 6.246,67							100,00%	R\$ 6.246,67																
7.26	ALIMENTAÇÃO COMPRESSORES	0,54%	R\$ 14.207,17												100,00%	R\$ 14.207,17											
7.27	EXECUÇÕES CIVIS COMPLEMENTARES DA ELÉTRICA	0,63%	R\$ 16.806,99																100,00%	R\$ 16.806,99							
8.0	INSTALAÇÕES DE VÁCUO	1,00%	R\$ 26.525,81						100,00%	R\$ 26.525,81																	
9.0	INSTALAÇÕES DE AR COMPRIMIDO	5,94%	R\$ 157.375,90						30,00%	R\$ 47.212,77	50,00%	R\$ 78.687,95	20,00%	R\$ 31.475,18													
10.0	SERVIÇOS FINAIS DE OBRA	1,09%	R\$ 28.753,88																			100,00%	R\$ 28.753,88				
11.0	EQUIPAMENTOS	1,86%	R\$ 49.243,34																			100,00%	R\$ 49.243,34				
	(R\$) SIMPLES		R\$ 2.649.855,30		R\$ 59.844,86		R\$ 121.721,80		R\$ 162.994,92		R\$ 172.140,19		R\$ 203.850,15		R\$ 204.608,78		R\$ 238.906,39		R\$ 293.325,06		R\$ 338.937,04		R\$ 321.994,83		R\$ 245.853,98		R\$ 285.677,30
	(%) SIMPLES		100,00%		2,26%		4,59%		6,15%		6,50%		7,69%		7,72%		9,02%		11,07%		12,79%		12,15%		9,28%		10,78%
	(R\$) ACUMULADO				R\$ 59.844,86		R\$ 181.566,67		R\$ 344.561,59		R\$ 516.701,77		R\$ 720.551,92		R\$ 925.160,70		R\$ 1.164.067,09		R\$ 1.457.392,15		R\$ 1.796.329,19		R\$ 2.118.324,02		R\$ 2.364.178,00		R\$ 2.649.855,30
	(%) ACUMULADO				2,26%		6,85%		13,00%		19,50%		27,19%		34,91%		43,93%		55,00%		67,79%		79,94%		89,22%		100,00%