

Prédio da Moradia Estudantil
Campus JK – Diamantina/MG
Valor licitado: R\$ 20.411.716,43
Data de início: 21/05/2010
Data prevista para término: 16/08/2017
Valor empenhado: R\$ 7.593.653,21
Percentual executado: 35,89%
Situação: Paralisada (Contrato rescindido)
Valor estimado conclusão: R\$ 21.763.429,75



Prédio do curso de Odontologia
Campus JK – Diamantina/MG
Valor licitado: R\$ 15.221.664,15
Data de início: 05/08/2010
Data prevista para término: 24/03/2017
Valor empenhado: R\$ 2.959.651,25
Percentual executado: 19,40%
Situação: Paralisada (Contrato rescindido)
Valor estimado conclusão: R\$ 20.394.931,88



Sistema de drenagem e pavimentação
Campus JK – Diamantina/MG
Valor licitado: R\$ 10.605.844,27
Data de início: 29/06/2015
Data prevista para término: 17/12/2015
Valor empenhado: R\$ 1.332.047,49
Percentual executado: 12,54%
Situação: Paralisada (Contrato rescindido)
Valor estimado conclusão: R\$ 11.923.853,61



Prédio de tecnologia da madeira

Campus JK – Diamantina/MG

Valor licitado: R\$ 4.500.000,00

Data de início: 21/02/2013

Data prevista para término: 16/02/2014

Valor empenhado: R\$ 4.500.000,00

Percentual executado: 17,77%

Situação: Paralisada (Contrato expirado)

Valor estimado conclusão: R\$ 4.112.503,63



Prédio de atendimento comunitário

Campus JK – Diamantina/MG

Valor licitado: R\$ 2.839.492,96

Data de início: 21/08/2015

Data prevista para término: 26/11/2015

Valor empenhado: R\$ 101.000,00

Percentual executado: 3,39%

Situação: Paralisada (Contrato expirado)

Valor estimado conclusão: R\$ 3.470.026,78



Prédio do CITEC – Centro Inov. Tecnol.

Campus JK – Diamantina/MG

Valor licitado: R\$ 1.840.709,35

Data de início: 09/09/2015

Data prevista para término: 17/02/2017

Valor empenhado: R\$ 416.000,50

Percentual executado: 22,26%

Situação: Paralisada (Contrato expirado)

Valor estimado conclusão: R\$ 1.805.754,77



Restaurante Universitário

Campus JK – Diamantina/MG

Valor licitado: R\$ 1.898.382,90

Data de início: 06/12/2010

Data prevista para término: 05/01/2012

Valor empenhado: R\$ 1.898.382,90

Percentual executado: 31,92%

Situação: Paralisada (Contrato rescindido)

Valor estimado conclusão: R\$ 1.739.440,15



Bloco Copese/TV - Coorden. Proc. Selet.

Campus JK – Diamantina/MG

Valor licitado: R\$ 938.880,41

Data de início: 04/08/2015

Data prevista para término: 07/04/2016

Valor empenhado: R\$ 93.490,73

Percentual executado: 9,78%

Situação: Paralisada (Contrato expirado)

Valor estimado conclusão: R\$ 1.024.060,87



<p>Cercamento do Campus JK Campus JK – Diamantina/MG Valor licitado: R\$ 3.179.150,03 Data de início: 20/04/2012 Data prevista para término: 25/10/2013 Valor empenhado: R\$ 3.179.150,03 Percentual executado: 77,58% Situação: Paralisada (Abandono da obra) Valor estimado conclusão: R\$ 1.143.465,24</p>	
<p>Adequação prédio ciências agrárias Campus JK – Diamantina/MG Valor licitado: R\$ 1.159.647,89 Data de início: 30/10/2012 Data prevista para término: 29/12/2013 Valor empenhado: R\$ 1.159.647,89 Percentual executado: 30,44% Situação: Paralisada (Abandono da obra) Valor estimado conclusão: R\$ 1.038.184,25</p>	
<p>Prédio da biblioteca Campus Unai – Unai/MG Valor licitado: R\$ 10.411.938,94 Data de início: 06/03/2014 Data prevista para término: 07/04/2016 Valor empenhado: R\$ 8.716.711,17 Percentual executado: 53,18% Situação: Paralisada (Abandono da obra) Valor estimado conclusão: R\$ 6.655.291,49</p>	

<p>Prédio Administrativo Campus Unai – Unai/MG Valor licitado: R\$ 6.871.980,06 Data de início: 04/02/2014 Data prevista para término: 04/01/2018 Valor empenhado: R\$ 6.491.338,7 Percentual executado: 44,14% Situação: Paralisada (Descumprimento do prazo contratual) Valor estimado conclusão: R\$ 5.234.459,54</p>	
<p>Cercamento do Campus Unai Campus Unai – Unai/MG Valor licitado: R\$ 2.609.946,68 Data de início: 05/05/2014 Data prevista para término: 21/04/2016 Valor empenhado: R\$ 1.310.205,30 Percentual executado: 49,81% Situação: Paralisada (Contrato expirado) Valor estimado conclusão: R\$ 1.751.351,38</p>	